

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

Cartagena de Indias, D. T. y C.
PC-706 - 29/12/2016

Señores
LUIS GARCIA MEZA
PATRICIA BLANCO BLANCO
Junta de Acción Comunal Barrio La Florida
Barrio La Florida Calle 11 No. 80D-25
Ciudad

ASUNTO: Respuesta de Fondo a su Denuncia Radicada D-029-2016

Cordial saludo.

Con el objeto de dar respuesta final a su denuncia, radicada en esta Contraloría con el código **D-029-2016**, recibida en fecha 02 de agosto de 2016, en la cual pone en conocimiento de este Entidad de Control, presuntas irregularidades relacionadas con la calidad de la obra pavimentación de la calle 2 de Barrio la Florida, igualmente presunta obra inconclusa construcción del parque de este mismo barrio.

La Coordinación de Control Fiscal Participativo traslada su denuncia D-029-2016 en fecha 02 de agosto de 2016, a la Dirección Técnica de Auditoría Fiscal para que adelante el trámite que permita esclarecer los hechos denunciados y ésta procede a signar al Ingeniero Eduardo Del Rio Rodríguez, para atenderla en forma directa.

Según informe de atención de denuncia, anexo al oficio DTAF -0372 de 27/12/2016 y firmado por Wilmer Saicedo Misas, Director de Auditoría Fiscal (e), Yadira Rodríguez, Coordinadora del Sector SIMA y el Ingeniero Eduardo Del Rio, para dar inicio a la investigación de los hechos el Ingeniero de la Contraloría Distrital de Cartagena, realiza visita al sitio de las obras denunciadas el día 03 de noviembre, acompañado de algunos representantes de la comunidad del Barrio la Florida.

Igualmente detalla que, de acuerdo a la revisión de la documentación que soporta la denuncia, se trata del contrato de obra No. AL3-LP-001-2015 de fecha 27 de julio de 2015, suscrito por la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, cuyo

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Teléfono Celular. 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co

CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

objeto es "Construcción de obras de adecuación de vías, pavimentos y canchas en diferentes barrios y corregimientos de la localidad 3 de Cartagena".

Según informe anexo, "Durante la visita técnica, se evidenció que existen algunos metros de andenes que presentan grietas, también se observó que varias lozas del pavimento presentan grietas longitudinales en el mismo sentido de la vía".

"En relación con las obras de adecuación, recuperación y mantenimiento del parque, estas obras se encontraban suspendidas, reiniciándose después de la visita técnica" por lo cual en él se concluye:


"Salvo mejor opinión, que la Alcaldía Local- Localidad Industrial y de la Bahía, a través del Supervisor y el Interventor practicó inspección física a la calle pavimentada y requirieron al contratista para que ejecutara las correcciones y/o reparaciones a los hechos observados en la visita".

"En Virtud de lo anterior el organismo de control fiscal realizará el seguimiento al estado final de las acciones correctivas adelantadas por el contratista teniendo presente que se encuentra vigente la póliza de estabilidad de las obras ejecutadas".

Soportamos lo anterior, anexando información general emanada de la Dirección Técnica de Auditoría Fiscal, firmada por los funcionarios comisionados, contenitiva en cinco (5) folios útiles y escritos.

Agradecemos su confianza en nosotros y le recordamos que estamos prestos a colaborarle en el momento que usted lo decida.

Atentamente,



CRISTINA MENDOZA BUELVAS
Coordinadora de Control Fiscal Participativo

Anexos 6 folios –informe y formato evaluación satisfacción del ciudadano

Proyectado por: Ivonne Puello –Técnico Operativo de PO

"CONTROL FISCAL CONFIABLE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO"

Pie de la Popa, Calle 30 N.18A-226. Segundo Piso

Teléfono Celular. 3013059287

contraloria@contraloriadecartagena.gov.co www.contraloriadecartagena.gov.co



RESPUESTA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS

1. INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre solicitante: LUIS GARCIA MEZA y PATRICIA BLANCO BLANCO
Origen solicitud: a) Directa: b)Proceso auditor: c) Otros X
No. Radicación: D-029-2016
Tipo de solicitud: a)Petición: b)Queja: c)Reclamo: d) Denuncia: X
Fecha recibido Oficina Participación Ciudadana: 4 de agosto del 2016
2. INFORMACIÓN SERVIDOR CDC:
Nombre: Ingeniero EDUARDO DEL RIO RODRIGUEZ
Cargo: Profesional Universitario adscrito a la oficina de Control Fiscal Participativo.
Fecha asignación: 10 de Agosto del 2016
Fecha de Respuesta: 14 de Diciembre del 2016
Fecha de Ampliación: N.A.
3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD:
<p>ANTECEDENTES:</p> <p>La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, a través de la Oficina de Control Fiscal Participativo, recepcionó la denuncia ciudadana radicada D-029-2016, en la cual los denunciantes manifiestan los hechos siguientes:</p> <p><i>" (...) en lo relacionado con la pavimentación de la calle 12 del Barrio La Florida, cuya obra fue ejecutada en la administración anterior, en las cuales esta se encuentran agrietadas en la mayoría de sus lozas sin darle el verdadero uso correspondiente y que este pavimento es nuevo no tiene un año de ser inaugurada por el Alcalde anterior; en la ejecución de la obra nunca el interventor nunca hizo acto de presencia para el control de calidad de la misma. En el mismo sector se encuentre incluso el parque, que se inició en la administración del Alcalde menor de la Localidad Industrial de la Bahía, el señor Pedro Buendía Elles y hasta la fecha no hay una respuesta alguna y se supone que fue cancelada en su totalidad por la actual administración y aun no se conoció a la firma contratista y de interventoría para llevar a cabo esta obra y nunca dieron copia del contrato a los dignatarios de la Acción Comunal y el Comité de Veeduría no fue creado para hacer el acta de inicio y el acta final.</i></p> <p><i>Por los hechos anteriores solicitamos una visita de sus funcionarios que usted comisione para inspeccionar el estado en que se encuentran actualmente estos trabajos."</i>(entre comillas y en cursivas para resaltar).</p>



4. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS:

La Coordinadora del Control Fiscal Participativo, a través del oficio P.C. 348-04-08-2016 traslada a la Dirección Técnica de Auditoría Fiscal, la Denuncia con Radicado D-029-2016 con el fin de que se adelante la investigación de los hechos denunciados.

La Dirección Técnica de Auditoría Fiscal, a través del Memorando Radicado DTAF-0187-08/08/2016, asigna la mencionada denuncia al Ingeniero Civil Eduardo Del Río Rodríguez, para que adelante la verificación de lo manifestado por los denunciantes y se emita la respuesta obtenida en la investigación respectiva a dichos hechos.

5. PROBLEMA FISCAL: Verificar los hechos denunciados con el fin de determinar la existencia de un presunto daño patrimonial a los recursos del Orden Distrital.

6. RESPUESTA –CONCEPTO- SOLUCIÓN ADMINISTRATIVA y FISCAL:

RESPUESTA: De acuerdo a los hechos detallados por el denunciante y en atención a los documentos revisados y analizados; se observó que se trata del Contrato de Obras Públicas No.AL3-LP-001-2015 de fecha 27 de Julio del 2015, suscrito con la Alcaldía Local-Localidad Industrial y de la Bahía por el señor JHONATAN ALBERTO SANGUINETE PEÑA, cuyo objeto fue la Construcción de Obras de Adecuación de Vías, Pavimentos y Canchas en Diferentes Barrios y Corregimientos en la Localidad Industrial y de la Bahía del Distrito de Cartagena de Indias.

El valor fiscal del contrato fue la suma de \$3.352.909.848.

El plazo de duración del contrato se estableció en una vigencia de tres meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y suscripción del acta de inicio de obras, sin exceder el 31 de Diciembre del 2015.

Dentro del alcance del contrato en mención, se incluyó entre otras obras, la Construcción en Pavimento Rígido de la Calle 13 entre Carrera 80C y 80E del Barrio La Florida.

Con el fin de verificar los hechos informados por los denunciantes y así mismo atender su solicitud de inspeccionar las obras ejecutadas en la calle en mención, el día 03 de Noviembre del 2016, la Contraloría Distrital por intermedio del funcionario comisionado para tal fin, realizó una visita al sitio de las obras, y en compañía de varios residentes de la calle y representantes de la comunidad, entre ellos; ERIKA LOPEZ MEJIA, ARACELIS URRIOLA ZABALETA, SALIM MASSERY, ARNOLD ACOSTA ESTRADA y JUAN FLOREZ RIVERA.

Se evidenció que existen algunos metros de andenes que presentan grietas, también se observó que varias lozas del pavimento presentan grietas longitudinales en el mismo sentido de la vía.

En relación con las obras de adecuación, recuperación y mantenimiento del parque del sector la Florida, estas obras se encontraban suspendidas amparadas en el Acta

2.



CONTRALORÍA DISTRITAL
DE CARTAGENA DE INDIAS



de Suspensión No.1 de fecha 28 de Diciembre de 2015 y posteriormente se reiniciaron a partir de la fecha en que se realizó la visita técnica. Se evidenció que se estaba en proceso de construcción de las actividades correspondientes al contrato No.AL3.SAMC-001-2015, las cuales se encontraban suspendidas.

CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo solicitado por el denunciante y como resultado de la investigación adelantada, se concluye; salvo mejor opinión, que la Alcaldía Local-Localidad Industrial y de la Bahía, a través del Supervisor y el Interventor practicó inspección física a la calle pavimentada y requirieron al contratista para que ejecutara las correcciones y/o reparaciones a los hechos observados en la visita.

En virtud de lo anterior, el organismo de control fiscal, realizará el seguimiento al estado final de las acciones correctivas adelantadas por el contratista teniendo de presente que se encuentra vigente la póliza de estabilidad de las obras ejecutadas.

APROBACIÓN		
NOMBRE	WILMER SALCEDO MISAS	
CARGO	Director Técnico Auditoría Fiscal (E)	
FIRMA		
REVISIÓN		
NOMBRE	YADIRA RODRIGUEZ REDONDO	
CARGO	Coordinadora Sector SIMA	
FIRMA		
ELABORACIÓN		
NOMBRE	Ingeniero EDUARDO DEL RIO R.	
CARGO	Profesional Universitario Oficina de Control Fiscal Participativo.	
FIRMAS		
Fecha		




CONTRALORÍA DISTRITAL
DE CARTAGENA DE INDIAS



REGISTRO FOTOGRAFICO VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS



Inicio de la calle pavimentada



Se observa las grietas del pavimento



Se observa el estado actual del andén



Estado actual del andén con las grietas

H.




CONTRALORÍA DISTRITAL
DE CARTAGENA DE INDIAS




REGISTRO FOTOGRAFICO VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS



Estado actual del reinicio de las obras



Andenes en adoquines



Estado actual zona de juegos



Estado actual de los drenajes