



CONTRALORÍA DISTRITAL
DE CARTAGENA DE INDIAS



INFORME DE AUDITORÍA
MODALIDAD ESPECIAL

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA
VIGENCIA 2014-2.015

Cartagena de Indias, Noviembre de 2015

*Pie de la Popa, Calle30 No18 A 226 Tels.: 6560977-6560969
www.contraloriadecartagena.gov.co*

“POR UN CONTROL FISCAL DE IMPACTO POSITIVO HACIA LA CIUDADANÍA”



CONTRALORÍA DISTRITAL
DE CARTAGENA DE INDIAS



**CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VIAS EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA
VIGENCIA 2014-2.015**

MARIO ANDRÉS FELIZ MONSALVE: Contralor Distrital de Cartagena de Indias

FERNANDO DAVID NIÑO MENDOZA: Director Técnico de Auditoría Fiscal

Equipo Auditor:

FERNANDO BATISTA CASTILLO:

Coordinador SIMA

**CARLOS JULIO MILANO FONTALVO:
MAGALY DE CASTRO RAMOS:**

**Líder
Auditora.**



TABLA DE CONTENIDO

	Página
1. Carta de Conclusiones.	3
2. Resultado de Auditoría.	7
2.1 Control de Gestión.	7
2.1.1 <i>Gestión Contractual.</i>	7
2.1.2 <i>Legalidad.</i>	7
2.2. Control de Resultados	19
2.3. Control Financiero y Gestión presupuestal.	23
3. Anexos	



Cartagena de Indias D.T. y C.

Doctor.

MARIO RAMOS JULAIO

Secretario de Infraestructura Distrital

Ciudad

Asunto: Carta de Conclusiones

La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Especial a la construcción y mantenimiento de vías en el distrito de Cartagena vigencia 2014-2.015, a través de la evaluación de los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales, con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en lo concerniente al manejo de dicho Sistema.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias. La responsabilidad de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias consiste en producir un Informe de Auditoría Especial que contenga el concepto sobre el examen practicado.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto.

La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales; los estudios y análisis, se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO.

La Contraloría Distrital de Cartagena de Indias como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión en las actividades o asunto auditados, referentes a la construcción y mantenimiento de vías en el distrito de Cartagena vigencia 2014-2.015 de la siguiente manera:



- El Distrito de Cartagena de Indias necesitaba la construcción, mejoramiento, rehabilitación y adecuación de vías y otras obras de infraestructura en diferentes barrios de la ciudad y sectores de las localidades de la virgen y turística, de la localidad industrial y de la bahía e histórica y Caribe norte.
- Las obras a ejecutar durante las vigencias 2.014 y 2.015, se financiaron con recursos del crédito, vigencias futuras y regalías.
- Se intervinieron, durante las vigencias 2.014-2.015, un total de 249 vías por un valor total de \$114.280.876.546; las obras consistieron en: construcción, mejoramiento, rehabilitación y adecuación de vías y otras obras de infraestructura en diferentes barrios de la ciudad.
- Se pudo evidenciar durante la visita, que un alto porcentaje de las obras estaban en ejecución, comprometiendo el cumplimiento de los términos establecidos en los contratos suscritos.
- Se evidenció que algunos operarios que ejecutaban obras en las localidades industrial y de la bahía y en la localidad de la virgen y turística del distrito de Cartagena, no contaban con los elementos mínimos de seguridad.

La entidad entregó respuesta a las observaciones las cuales una vez analizadas se convierten en dos (2) Hallazgos Administrativos sin alcance.

PLAN DE MEJORAMIENTO

La Entidad debe diseñar y presentar un Plan de Mejoramiento que permita solucionar las deficiencias comunicadas, dentro de los (08) ocho días calendarios siguientes al recibo del informe definitivo.

El Plan de Mejoramiento presentado debe contener las acciones que se implementarán por parte de la entidad, las cuales deberán responder a cada una de las debilidades detectadas y comunicadas por equipo auditor, el cronograma para su implementación y los responsables de su desarrollo.

Atentamente,

MARIO ANDRÉS FELIZ MONSALVE

Contralor Distrital de Cartagena de Indias D.T. y C

Proyectó: Comisión Auditora

Revisó y Aprobó. FERNANDO DAVI NIÑO MENDOZA

Director Técnico de Auditoría Fiscal



2. RESULTADO DE LA AUDITORIA.

2.1 Control de Gestión

2.1.1 Gestión contractual.

2.1.2 Gestión de legalidad

Mediante Resolución No. 5316 del 15 de Agosto de 2014 se dio Apertura a la LICITACIÓN PÚBLICA No.LP001INFRA 2014 con el fin de contratar LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS y se adoptaron los pliegos definitivos, los cuales fueron publicados en el Portal Único de Contratación el 15 de agosto de 2014.

Las obras fueron adjudicadas de la siguiente manera:

El GRUPO I de la Licitación Pública No.LP001INFRA2014, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA al CONSORCIO CARIBE NORTE por un valor de CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE.(\$14.574.592.642,30).

Vías a intervenir

Contratista	Nombre de la via	Presupuesto	Longitud	barrio	Localidad
Consortio Caribe Norte	Escallon Villa - Pavimentación Calle Pedro Adán Briochi	2.207.205.306,00	650.00	Escallon Villa	1
Consortio Caribe Norte	Centro Histórico - Reconstrucción Andenes (Corredor Turístico Calles Pedregal, Tripita Y Media, Pacoa, San Andrés, Calle Larga, Calle La Media Luna, Callejón Ancho, Plaza La Trinidad, De Las Calles Que Conforman Las	1.182.749.217,00	0.00	Centro	1



	Plaza De La Aduana, Plaza Santo Domingo, Plaza Bolívar, Plaza San Pedro, Plaza De Santa Teresa)				
Consortio Caribe Norte	Manga - Rehabilitación de pavimento asfáltico Carrera 21 O Calle Bouquet	909.424.877,00	398.00	Manga	1
Consortio Caribe Norte	Daniel Lemaitre - Pavimentación terminación Transversal Del Norte. (Ruta De Buses)	685.399.916,00	400.00	Daniel Lemaitre	1
Consortio Caribe Norte	Daniel Lemaitre - Pavimentación Carrera 18 Entre Calles 67 Y 70 Hasta Carrera 17	614.980.130,00	369.00	Daniel Lemaitre	1
Consortio Caribe Norte	Siete De Agosto - Pavimentación Calle 75 Entre Carreras 14 Y 17 (Frente A La Institución Educativa)	572.514.177,00	346.00	Siete de Agosto	1
Consortio Caribe Norte	Torices - Pavimentación Calle Cúcuta O Carrera 18 Entre Calle 50 Y 47	558.124.715,00	234.00	Torices	1
Consortio Caribe Norte	Los Calamares. - Pavimentación Calle 26 O Calle Entre Manzanas 11, 16 Y 72 - Segunda Etapa	470.319.491,00	250.00	Los Calamares	1
Consortio Caribe Norte	Lo Amador. - Pavimentación Calle Piñango Entre Calle Sucre Y Siete De Agosto	477.896.589,00	220.00	Lo Amador	1



Consortio Caribe Norte	San Isidro - Pavimentación Calle El Pirata Entre Transversal 55 Y Bahía	420.966.521,00	305.00	Sn Isidro	1
Consortio Caribe Norte	Nueve De Abril - Pavimentación Calle 20 B	411.456.560,00	265.00	Nueve de Abril	1
Consortio Caribe Norte	Bruselas - Pavimentación Calle Bolívar Entre Calle Laureano Gómez Y La Concentración	369.867.676,00	200.00	Bruselas	1
Consortio Caribe Norte	Bruselas - Pavimentación Vía Entre Clínica Maternidad Y Casa Del Nino	345.035.991,00	175.00	Bruselas	1
Consortio Caribe Norte	Nueve De Abril - Pavimentación calle paralela al muro del Mirador De Zaragocilla	324.428.556,00	254.00	Nueve de Abril	1
Consortio Caribe Norte	Chino - Pavimentación Calle 29 B Entre Carrera 22 Y 25	299.549.370,00	166.00	Chino	1
Consortio Caribe Norte	Bruselas - Pavimentación Calle Guillermo León Valencia Entre Avenida Crisanto Luque Y Abadías Méndez	299.292.534,00	140.00	Bruselas	1
Consortio Caribe Norte	Daniel Lemaitre - Pavimentación Calle 66 Entre Carreras 15 Y 13	298.095.192,00	190.00	Daniel Lemaitre	1
Consortio Caribe Norte	Carrera 50 B Sector El Progreso Barrio Zaragocilla	290.507.260,00	180.00	Zaragocilla	1
Consortio Caribe Norte	Transversal 53 A Barrio El Rubí	276.407.757,00	193.00	Rubí	1



Consortio Caribe Norte	Calle Carazo Entre Calle Los Olivos Y Avenida Ceballos Del Barrio San Isidro	249.276.017,00	137.00	Sn Isidro	1
Consortio Caribe Norte	Carrera 18 A O Calle San Juan Bosco Entre Carreras 51 A Y 53. Santa Rita	246.150.613,00	140.00	Sta Rita	1
Consortio Caribe Norte	Calle Segunda Del Labrador Del Barrio San Isidro	239.676.008,00	110.00	Sn Isidro	1
Consortio Caribe Norte	Pavimentación Calle Tobías Bermúdez Entre Avenida Madrid Y Escorial Del Barrio Andalucía.	226.213.548,00	138.00	Andalucía	1
Consortio Caribe Norte	Calle 55 Entre Carreras 30 Y 28B Del Barrio San Bernardo De Asis	228.039.816,00	165.00	Sn Bernardo	1
Consortio Caribe Norte	Calle La Victoria Del Barrio San Pedro Y Libertad	214.139.479,00	195.00	Sn Pedro y Libertad	1
Consortio Caribe Norte	Calle 30 F Entre Carreras 51 Y 51 Del Barrio Escallon Villa	203.405.042,00	85.00	Escallon Villa	1
Consortio Caribe Norte	Calle Entre Manzanas H Y N Y La Mzas F Del Barrio Alto De San Isidro.	195.860.864,00	120.00	Altos de Sn Isidro	1
Consortio Caribe Norte	Calle 20 Entre Transversal 44 Y 46 Del Barrio La Campiña	193.015.499,00	122.00	La Campiña	1
Consortio Caribe Norte	Calle La Soledad Entre Manzanas N,J Y F Entre Calles Principal De Los Cerros Y Altos De San Isidro.	175.500.266,00	111.00	Los Cerros	1



Consortio Caribe Norte	Piedra Bolívar - Pavimentación Avenida Madrid entre Calle Cesar Díaz-Granados Y Calle San Fernando	150.279.703,00	75.00	Piedra de Bolívar	1
Consortio Caribe Norte	El Prado - Pavimentación Carrera 33 A Entr Calles 28 Y 29	143.336.446,00	145.00	El Prado	1
Consortio Caribe Norte	Daniel Lemaitre - Pavimentación Calle 65 Entre Calle 13 Y14	136.726.972,00	65.00	Daniel Lemaitre	1
Consortio Caribe Norte	Calle 21 Entre Transversales 46 Y 47 Barrio La Campiña	132.328.906,00	91.00	La Campiña	1
Consortio Caribe Norte	Calle Ricaurte Entre Calle El Progreso Y Calle Real (Terminación De La Calle Real) Del Barrio Lo Amador	127.571.303,00	90.00	Lo Amador	1
Consortio Caribe Norte	Calle Entre Manzanas 3 Y 10 Del Barrio Pablo VI	121.761.314,00	120.00	Pablo VI	1
Consortio Caribe Norte	Callejón Einar Calvo Entre Calle Principal Y Segunda Del Barrio Palestina.(174 10)	116.365.180,00	100.00	Palestina	1
Consortio Caribe Norte	Transversal 46 Entre Calles 23 Y 23A Del Barrio La Campiña	113.669.746,00	62.00	La Campiña	1
Consortio Caribe Norte	Calle 21 B Entre Transversal 48 A Y Tapia Del Colegio Fernández Baena, Sector Vivienda Militar Del Barrio Bosque	112.339.610,00	72.00	El Bosque	1
Consortio Caribe Norte	Terminación Calle Primero De Mayo Del Barrio Las Lomas-Junín	99.138.743,00	60.00	Las Lomas	1



Consortio Caribe Norte	Calle Adyacente A Los Ejecutivos	89.635.748,00	65.00	Los Ejecutivos	1
Consortio Caribe Norte	Calle Santa Fe Del Barrio Bosque	53.593.019,00	23.00	El Bosque	1

El GRUPO II de la Licitación Pública No. LP001INFRA2014 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA, se adjudicó al CONSORCIO VIAL URBANO por valor de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE. (\$19.440.797.499,41).

Vías a intervenir

Consortio Vial Urbano	El Pozón - Pavimentación Calle La Esperanza Entre Calle Rincón (Frente Al Hospital) Y Carrera 75 A Del 14 De Febrero	2.530.215.743,00	915.00	El Pozón	2
Consortio Vial Urbano	La María - Pavimentación Calle 42 Entre Carrera 28 Y Vía Perimetral Y Calle 47	1.559.340.673,00	552.00	La María	2
Consortio Vial Urbano	El Pozón - Pavimentación Calle La Paz Hasta El Colegio Militar Villamizar	1.361.186.207,00	720.00	El Pozón	2



Consortio Vial Urbano	La Esperanza - Pavimentación Calle Fulgencio Lequerica O Carrera 34 Entre Pablo Emilio Bustamante Y Canalón O Calle 41.	1.079.948.518,00	430.00	La Esperanza	2
Consortio Vial Urbano	Las Palmeras - Pavimentación Transversal 31 D. Entre Av. 13 De Junio Y Calle Las Carretas	940.030.360,00	470.00	Las Palmeras	2
Consortio Vial Urbano	Olaya Herrera - Pavimentación Calle Acisclo y Calle Nueva - Sector Rafael Nuñez.	753.537.725,00	504.00	Olaya Herrera	2
Consortio Vial Urbano	El Pozón - Calle Las Flores Sector Nuevo Horizonte Entre Calle Comunal Y La Paz	741.613.995,00	380.00	El Pozón	2
Consortio Vial Urbano	Boston - Pavimentación Calle De La Cruz O Carrera 47 Empalmando Con Via Perimetral	739.596.006,00	390.00	Boston	2
Consortio Vial Urbano	Olaya Herrera - Pavimentación Calle La Arrocera O Carrera 55 Empalme Con Calle Nueva - Sector Once De Noviembre.	723.420.027,00	350.00	Olaya Herrera	2



Consortio Vial Urbano	La Esperanza - Pavimentación Calle Acceso I.E. La Victoria (Calle Jorge Eliecer Gaitán O Carrera 35) Entre Calle Pablo Emilio Bustamante Y Via Perimetral. (Mega Colegio).	646.186.124,00	305.00	La Esperanza	2
Consortio Vial Urbano	La Esperanza - Pavimentación Tramo de Calle Cuberos Niños entre Cras 34 Y 35 y Empalme con Calle Pablo E. Bustamante.	612.893.875,00	300.00	La Esperanza	2
Consortio Vial Urbano	Los Alpes - Pavimentación En Concreto Rígido Diagonal 71D (Los Cachacos) Entre Pavimento Existente, Pasando Por Urb. La India	612.722.101,00	300.00	Los Alpes	2
Consortio Vial Urbano	El Líbano - Pavimentación Calle El Cedro Tramo final entre Calle 34 O Porfirio Y Vía Perimetral - Sector Playas De Acapulco	561.842.930,00	315.00	Rep. del Líbano	2



Consortio Vial Urbano	Olaya Herrera - Cunetas, Bordillos y Andenes - Sector Rafael Nuñez (Calle La Paz Entre Calle Bolívar Y Pavimento Existente; Calle La Virgen Entre Calles San Juan Y Pambele; Calle Tabú Entre Av. Pedro Romero Y Calle Asisclo; Calle Asisclo Entre Tabu Y Carrera 52; Y Callejón Pajarera Entre Carreras 52 Y 53	533.414.841,00	550,00	Olaya Herrera	2
Consortio Vial Urbano	Olaya Herrera - Pavimentación Calle Principal - Sector La Puntilla	509.267.439,00	220.00	Olaya Herrera	2
Consortio Vial Urbano	Fredonia - Pavimentación Carrera 80 Entre Pavimento Existente Y Calle 9	467.990.997,00	220.00	Fredonia	2
Consortio Vial Urbano	La Magdalena - Pavimentación Calle 20 De Julio - Tramo final	433.371.237,00	220.00	La Magdalena	2
Consortio Vial Urbano	Foco Rojo - Pavimentación Calle 33 O Porvenir Entre Carrera 50 A Y 50	413.095.674,00	205.00	Foco Rojo	2
Consortio Vial Urbano	Playa Blanca - Pavimentación Calle de Acceso Al Campo Softball	403.542.531,00	210.00	Playa Blanca	2



Consortio Vial Urbano	El Pozón - Vía De Acceso A La Institución Educativa Nuestro Esfuerzo Y Parque	378.675.260,00	197.00	El Pozón	2
Consortio Vial Urbano	Las Gaviotas - Pavimentación Calle entre Mznas 71, 72.	301.621.946,00	210.00	Las Gaviotas	2
Consortio Vial Urbano	Olaya Herrera - Pavimentación Calle De La Cruz - Sector Ricaurte	296.265.753,00	135.00	Olaya Herrera	2
Consortio Vial Urbano	Olaya Herrera - Pavimentación Carrera 54 entre Venao Flore Y Pedro Romero - Sector 11 De Noviembre.	280.982.421,00	115.00	Olaya Herrera	2
Consortio Vial Urbano	El Líbano - Pavimentación Calle Juan C. Arango entre Camino Del Medio Y Pedro Romero	258.880.719,00	111.00	Rep. del Líbano	2
Consortio Vial Urbano	La Quinta - Pavimentación Calle Segunda de Las Flores y Callejón Que Empalma Con Calle Primera De Las Flores	258.069.869,00	173.00	La Quinta	2
Consortio Vial Urbano	El Pozón - Transversal 72A O Calle Entre Manzanas 169 Y 170 Entre Calle Rincón Y Calle La Cuchara O Carrera 87	253.558.707,00	135.00	El Pozón	2



Consortio Vial Urbano	Los Alpes - Pavimentación Calle 31 E Entre Transversal 71 E Y 71 D	242.776.812,00	104.00	Los Alpes	2
Consortio Vial Urbano	Olaya Herrera - Pavimentación Calle El Socorro Tramo final - Sector Central.	232.075.149,00	90.00	Olaya Herrera	2
Consortio Vial Urbano	La Esperanza - Pavimentación Calle 33B O Calle Esmeralda Entre Calle 40 Y 41 A - Sector Navidad y Puerto De Pescadores	231.887.255,00	127.00	La Esperanza	2
Consortio Vial Urbano	Los Alpes - Pavimentación Terminación De La Carrera 71 Barrio	169.785.291,00	80.00	Los Alpes	2
Consortio Vial Urbano	El Gallo - Pavimentación Calle Bolsillo de Acceso Por La Transversal 54 (Cordialidad)	160.580.299,00	80.00	El Gallo	2
Consortio Vial Urbano	Punta Canoa - Adecuación Vía De Acceso I.E. Punta Canoa	153.384.000,00	350.00	Punta Canoa	2
Consortio Vial Urbano	Fredonia - Pavimentación Calle 8 Entre Carrera 79 Y 80	145.033.465,00	69.00	Fredonia	2
Consortio Vial Urbano	La Esperanza - Pavimentación Calle Camarada Tramo 2 Entre Calle 40 Y 40A - Sector Las Delicias	128.245.899,00	80.00	Las Delicias	2



Consortio Vial Urbano	El Pozón - Adecuación de Vías En El Sector Los Ángeles: Calle Siglo Xxi, Calle Los Totunmos, Calle Los Almendros, Sexta Tulia Y Callejones Contiguos	75.199.513,00	1310.00	El Pozón	2
Consortio Vial Urbano	El Pozón - Adecuación de Vías En El Sector Primero de Mayo: (Callejón Botellita Entre Kra 89 Y Terraplén, Calle La Virgen Entre Calle Rincón Y Primero De Mayo, Callejon Segunda Botellita Entre Kra 89 Y La Pal De Primero De Mayo, Kra 89A Mz 127 Lote 8, Kra 89A Mz 139 Y Mz 264 Lote 4, Calle La Bonguita	71.788.204,00	1560.00	El Pozón	2
Consortio Vial Urbano	El Pozón - Adecuación de Vías En El Sector Víctor Blanco: Calle villa Granada, Calle La Maravilla, Calle La Renovación, Calle La Prosperidad, Calle Florida, Calle Paraiso)	58.131.375,00	1090.00	El Pozón	2



Consortio Vial Urbano	El Pozón - Adecuación de Vías En El Sector Ciudadela La Paz: (Calles: Las Flores, Callejón Los Laurees, Calle La Ceiba, Calle Paraíso, Callejón San Javier, Callejón Sna Martin, Calle La Bombonera, Calle El Divino Niño, Calle El Silencio	54.939.563,00	1201.00	El Pozón	2
Consortio Vial Urbano	Arroyo Grande - Adecuación Via De Acceso A La Vereda La Europa, Hasta El Colegio	47.464.200,00	500.00	Arroyo Grande	2
Consortio Vial Urbano	El Pozón - Adecuación De Las Calles Edilberto, Calle Casilda, Calle 20 De Enero, Y Calle Papa Juan En El Sector 20 De Enero	43.128.844,00	700.00	El Pozón	2

El GRUPO III de la Licitación Pública No.LP001INFRA2014 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA UCG 11 Y 12 DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA DEL DISTRITO DE CARTAGENA, luego de realizar todas las actuaciones precontractuales se eligió al CONSORCIO PAVICAR por valor de TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS MCTE. (\$13.375.356.401).

Vías a intervenir



Consortio Pavicar	Vía Principal Del Barrio Arroz Barato Entre Via Mamonal y Parqueadero Barboza.	5.163.921.306,00	980.00	Arroz Barato	3
Consortio Pavicar	Calle 6 Entre Carrera 56 Y Calle 7 Del Barrio Bella Vista	1.112.921.208,00	240.00	Bella Vista	3
Consortio Pavicar	Calle 7 Del Barrio Bella Vista	638.956.445,00	265.00	Bella Vista	3
Consortio Pavicar	Calle 22 Entre Avenida Kennedy Y Carrera 71 Quinta Etapa Barrio Blas De lezo	740.799.884,00	317.00	Blas de Lezo	3
Consortio Pavicar	Calle 22 Entre Manzanas 18,19 Y 34 (Carrera 67 Y Calle Principal) Cuarta Etapa Del Barrio Blas De Lezo.	392.260.764,00	208.00	Blas de Lezo	3
Consortio Pavicar	Carrera 67 Entre Avenida Kenedy Calle 22 A, De La Cuarta Etapa Del Barrio Blas De Lezo.	362.803.628,00	149.00	Blas de Lezo	3
Consortio Pavicar	Calle 26 Entre Carrera 67 Y Calle Principal Que Unes Los Barrios Blas De Lezo Y Caracoles	289.595.435,00	199.00	Blas de Lezo	3
Consortio Pavicar	Vía De Acceso A La Institución Educativa Luis Carlos Lopez Barrio Blas De Lezo	223.544.168,00	132.00	Blas de Lezo	3



Consortio Pavicar	Terminación Calle 25 Entre Manzanas 21 Y 22 (Entre Carrera 65 Y Calle Prncipal) Barrio Blas De Lezo.	131.712.864,00	86.00	Blas de Lezo	3
Consortio Pavicar	Construcción De Andenes De La Transversal 54 Lado Derecho Sentido Ceballos Bomba Amparo	829.568.409,00	0.00	Caracoles	3
Consortio Pavicar	Calle 3C Entre Carrera 57 Y Carrera 58 A Del Barrio El Libertador	1.008.582.579,00	578.00	El Libertador	3
Consortio Pavicar	Calle San José Entre Calle Larga Y Carrera 56 Del Barrio Milagro	106.779.439,00	93.00	El Milagro	3
Consortio Pavicar	Diagonal 28 Del Barrio Del Barrio Nuevo Campestre (Diagonal vía Henequén Desde El Corredor De Carga O Carrera 56 Hasta Carrera 57 D).	1.496.725.789,00	600.00	Nvo Campestre	3
Consortio Pavicar	Carrera 56 A Entre Calles 10 Y 12 Del Barrio Nuevo Campestre	107.334.939,00	66.00	Nvo Campestre	3



Consortio Pavicar	Calle De Las Flores O Calle Entre Manzanas T, S, U, R, Q, M, P Y O Entre Carrera 56 A Y Avenida Los Laureles Barrio Nuevo Campestre.	247.005.530,00	248.00	Nvo Campestre	3
Consortio Pavicar	Calle 8 Entre Carrera 58 A Y 58 B; Carrera 58 Entre Calle 8 B Y 7 A; Y Calle 7A Entre Carrera 58 B Y 58 A O Calle Aledaña A Institución Educativa Barrio 20 De Julio.	396.155.455,00	228.00	Veinte de Julio	3
Consortio Pavicar	Carrera 8 B Entre Carrera 58 A Y Caño Existente En El Barrio 20 De Julio.	126.688.563,00	63.00	Veinte de Julio	3

EL GRUPO IV CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LAS UCG 13,14, Y 15 DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA DEL DISTRITO DE CARTAGENA se entrega al CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA por valor de CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$14.352.488.348).

Vías a intervenir

Consortio Industria Y Bahía	Carrera 69 A Entre Calle 5 Y Callejón Florencia Del Barrio La Victoria Sector Simón Bolívar.	266.874.463,00	142.00	La Victoria	3
-----------------------------	--	----------------	--------	-------------	---



Consortio Industria Y Bahía	Vías De Acceso A La I. E. Mercedes Abrego, Carrera 81 D Entre Carrera 82 Y 81 C O Calle Córdoba De San Fernando	261.655.727,00	222.00	Sn Fernando	3
Consortio Industria Y Bahía	El Educador - Pavimentación Carrera 74 entre Calle 5 Y 4C	226.544.618,00	148.00	El Educador	3
Consortio Industria Y Bahía	Calle 22 A Barrio San Fernando	222.366.039,00	120.00	Sn Fernando	3
Consortio Industria Y Bahía	El Educador - Pavimentación Carrera 76 B Entre Calle 4 B Y 4	219.496.174,00	130.00	El Educador	3
Consortio Industria Y Bahía	Calle 100 B Entre Calle 39 Y 37 Del Barrio San Jose De Los Campanos.	196.882.348,00	168.00	Sn Jose de los Campanos	3
Consortio Industria Y Bahía	Adecuación Vías Barrio Villa Corelca.	187.826.806,00	1045.00	Villa Corelca	3
Consortio Industria Y Bahía	El Educador - Pavimentación Terminación De La Carrera 76 entre calles 4B y 4	186.417.822,00	113.00	El Educador	3
Consortio Industria Y Bahía	Terminación Calle Santa Elena Sector Medellín Barrio San Fernando	183.302.876,00	103.00	Sn Fernando	3
Consortio Industria Y Bahía	Carrera 60 B Entre Diagonal 29 Y Vía Av. Henequén Vista Hermosa.	178.325.108,00	150.00	Vista Hermosa	3
Consortio Industria Y Bahía	San Fernando - Pavimentación Calle Santander	176.075.587,00	104.00	Alameda la Victoria	3
Consortio Industria Y Bahía	Diagonal 32 Barrio Vista Hermosa Sector 1.	156.411.299,00	184.00	Vista Hermosa	3



Consortio Industria Y Bahía	Carrera 82 Bis Entre Calle 24 Y Acceso A La Iglesia Del Barrio San Fernando Sector Berlín	134.881.201,00	72.00	Sn Fernando	3
Consortio Industria Y Bahía	La Consolata - Pavimentación Calle 14 O Calle T,B y S entre Carreras 76A Y 76 - Sector Paraíso	116.680.194,00	68.00	La Consolata	3
Consortio Industria Y Bahía	La Consolata - Pavimentación Calle 13 O Calle T,B y S entre Carreras 76A Y 76 - Sector Paraíso	107.283.711,00	67.00	La Consolata	3
Consortio Industria Y Bahía	Carrera 71 B O Calle Peatonal Entre Calle 4 Y 3 Del Barrio La Victoria Sector Los Ciruelos.	104.608.558,00	92.00	La Victoria	3
Consortio Industria Y Bahía	La Consolata - Pavimentación Calle 12 O Calle Mzna T y B entre Carreras 76 A Y 76 - Sector Paraíso	101.573.586,00	68.00	La Consolata	3
Consortio Industria Y Bahía	Calle 12 Entre Carrera 68 Y Bolsillo Sector El Tanque Barrio San Pedro Mártir.	98.763.425,00	82.00	Sn Pedro Mártir	3
Consortio Industria Y Bahía	Terminación Calle San Carlos Entre Calle La Iglesia Y Pavimento Existentes Barrio Ternera	94.407.166,00	59.00	Ternera	3
Consortio Industria Y Bahía	Carrera 71 B Entre Calle 5 Y 4 F Del Barrio La Victoria Sector Los Ciruelos	86.588.538,00	135.00	La Victoria	3
Consortio Industria Y Bahía	Calle De La Iglesia Que Unes Los Barrios Ternera Con La Urbanización La Princesa	84.432.230,00	84.00	Ternera	3



Consortio Industria Y Bahía	La Consolata - Pavimentación Carrera 76 entre Calle 12 Y 13	78.924.395,00	62.00	La Consolata	3
Consortio Industria Y Bahía	Calle 69 A Entre Calle 14 Y 15 Barrio San Pedro Martir.	77.503.928,00	62.00	Sn Pedro Martir	3
Consortio Industria Y Bahía	Calle Entre Manzanas D Y E Del Barrio Luis Carlos Galán (10-11)	71.489.455,00	25.00	Luis C. Galán	3
Consortio Industria Y Bahía	La Consolata - Pavimentación Terminación Carrera 78 O Calle entre Manzanas Q y P - Sector Paraíso	70.249.154,00	44.00	La Consolata	3
Consortio Industria Y Bahía	Terminación Carrera 85 Con Calle 26 B Sector Los Ciruelos Del Barrio San Fernando.	68.711.940,00	61.00	Sn Fernando	3
Consortio Industria Y Bahía	Carrera 84 Entre Calle 26 A Y 26 Sector Los Ciruelos Del Barrio San Fernando.	49.539.088,00	49.00	Sn Fernando	3
Consortio Industria Y Bahía	Calle Las Rosas Del Barrio Ternera	19.053.408,00	15.00	Ternera	3
Consortio Industria Y Bahía	Diagonal 34 Entre Carrera 71 Y Diagonal 32 Del Barrio La Providencia.	1.478.887.748,00	675.00	Providencia	3
Consortio Industria Y Bahía	Carrera 68 Entre Calle 15 O Avenida Electrificadora Y Calle 5 Barrio San Pedro Martir.	1.032.373.885,00	400.00	Sn Pedro Martir	3
Consortio Industria Y Bahía	Calle 27 De Enero Entre Av. La Manga Y Carrera 2 Del Sector Los Olivos Del Barrio Nelson Mandela.	955.507.847,00	400.00	Nelson Mandela	3



Consortio Industria Y Bahía	Calle Las Flores Barrio Nueva Jerusalén	873.741.540,00	503.00	Nva Jerusalén	3
Consortio Industria Y Bahía	Calle Ubicada Entre Manzanas P,O,N,M, L,K,J Y J' (Acceso Al Colegio Almirante Colon) Barrio Luis Carlos Galán (286)	662.199.815,00	287.00	Luis C. Galán	3
Consortio Industria Y Bahía	Carrera 67 Sector Olivos Barrio San Pedro Mártir.	631.907.726,00	400.00	Sn Pedro Mártir	3
Consortio Industria Y Bahía	El Educador - Pavimentación Calle Primera O Carrera 78 entre Calle 5 y Transv 4	589.771.479,00	305.00	El Educador	3
Consortio Industria Y Bahía	Terminación Calle 81 C O Calle Florida Sector La Florida Barrio San Fernando	535.010.510,00	296.00	Sn Fernando	3
Consortio Industria Y Bahía	Carrera 80 B 3 Barrio Los Santanderes	488.584.352,00	286.00	Los Santanderes	3
Consortio Industria Y Bahía	Vías Internas Urbanización Villa La Mar	435.546.593,00	284.00	Villa La Mar	3
Consortio Industria Y Bahía	Huellas De Alberto Uribe - Pavimentación Calle Principal entre Mnas D, E, Y J Y Parque Que Vaina Bacana	418.306.729,00	220.00	Huella Alberto Uribe	3
Consortio Industria Y Bahía	Carrera 60 E O Calle Canal Barrio Vista Hermosa Y Quindío	386.484.102,00	253.00	Vista Hermosa	3
Consortio Industria Y Bahía	Calle La Paz I De Ternerera	370.340.547,00	168.00	Ternerera	3
Consortio Industria Y Bahía	Calle Contiguas A La Institución Educativa Maria Cano Barrio María Cano	365.778.581,00	230.00	María Cano	3



Consortio Industria Y Bahía	Calle Fulgencio Lequerica Velez Entre Diagonales 31 Y 32 Del Barrio Ternera	337.966.197,00	191.00	Ternera	3
Consortio Industria Y Bahía	Carrera 101 A Entre Calle 35 Y 38 A Del Barrio San Jose De Los Campanos.	309.996.720,00	193.00	Sn Jose de los Campanos	3
Consortio Industria Y Bahía	Carrera 62 Entre Calle 13 A Y Calle 10 B Barrio San Pedro Martir.	302.339.926,00	241.00	Sn Pedro Martir	3
Consortio Industria Y Bahía	Calle 14 Entre Carreras 69 O Calle El Silencio Y Carrera 70 Del Barrio San Pedro Martir.	299.614.990,00	186.00	Sn Pedro Martir	3

EL GRUPO V CONSTRUCCIÓN Y REPARCHEO DE VÍAS EN LAS TRES (3) LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA, se adjudica al CONSORCIO VÍAS CARTAGENA por valor de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS \$17.973.535.273,66).

Vías a intervenir

Consortio Vías Cartagena	Rehabilitación De La Carrera 80 Y Calle 20 Del Barrio Alameda De La Victoria.	2.119.300.091,00	758.00	Alameda la Victoria	1
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción Pavimento Rígido Y Andenes Del Barrio Pie De La Popa.	1.166.826.907,00	0.00	Pie de la Popa	1
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción De La Carrera 80 B4 Y 80 C Barrio Camilo Torres	1.110.334.982,00	458.00	Camilo Torres	1



Consortio Vías Cartagena	Olaya Herrera - Reconstrucción Calle La Ceiba - Sector Estella	837.170.629,00	350.00	Olaya Herrera	1
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción Via Principal Del Barrio Los Jardines	748.452.196,00	203.00	Los Jardines	1
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción En Pavimento Rigido Carrera 17 Tramo Comprendido Entre El Universal Y Colegio De La Salle Barrio Paseo Bolivar.	342.910.017,00	0.00	Paseo Bolívar	1
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción En Pavimento Rigido Carrera 17 Tramo Comprendido Entre Mercado Santa Rita Hasta Colegio De La Salle Barrios Paseo Bolivar.	225.388.544,00	0.00	Paseo Bolívar	1
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción Pavimento Cra 1Ra (Av Malecon) Del Barrio Bocagrande.	222.680.656,00	0.00	Bocagrande	1
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción Pavimento Cra 3Ra (Av Sucre) Entre Calles 3 Y 11 Del Barrio Bocagrande.	221.836.984,00	0.00	Bocagrande	1



Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción Pavimento Cra 2Da (Av Sn Martín) Calzada Entrada Del Barrio Bocagrande.	215.634.758,00	0.00	Bocagrande	1
Consortio Vías Cartagena	Calle 24 Entre Transversal 47 Y 48 A Del Barrio La Campiña	196.174.993,00	0.00	La Campiña	1
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción Pavimento Rigido En Calles Del Barrio Laguito	140.970.487,00	0.00	Laguito	1
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción Pavimento Rigido En Carrera 6Ta (Av Chile) Entre Calles 6 Y 10 Del Barrio Bocagrande	134.844.905,00	0.00	Bocagrande	1
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción Pavimento Cra 2Da (Av Sn Martín) Calzada Salida Del Barrio Bocagrande.	116.468.159,00	0.00	Bocagrande	1
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción Pavimento Cra 5Ta Entre Calles 4 Y 6 Del Barrio Bocagrande.	114.405.632,00	0.00	Bocagrande	1
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción Pavimento Cra 4Ta Entre Calles 4 Y 9 Del Barrio Bocagrande.	102.149.442,00	0.00	Bocagrande	1
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción Pavimento Rigido En Calle 5A (Av Piñango) Del Barrio Castillogrande	99.564.126,00	0.00	Castillogrande	1

Pie de la Popa, Calle30 No18a 2-26 Tes.: 6560977-6560969

contraloriadecartagena.gov.com

A LA VANGUARDIA DEL CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO



Consortio Vías Cartagena	Bocagrande - Rehabilitación pavimento Cra 5a entre Calles 4 Y 8.	97.501.598,00	0.00	Bocagrande	1
Consortio Vías Cartagena	Daniel Lemaitre - Rehabilitación pavimento Asfáltico Calle 70 entre Carrera 17 Y 18	73.727.223,00	130.00	Daniel Lemaitre	1
Consortio Vías Cartagena	Castillogrande - Rehabilitación Pavimento rígido Calle 5ta	38.821.045,00	0.00	Castillogrande	1
Consortio Vías Cartagena	Castillogrande - Rehabilitación Pavimento rígido Calle 6ta	26.568.876,00	0.00	Castillogrande	1
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción En Pavimento Rígido Carrera 14 Tramo Comprendido Entre La Alcaldía Local De Santa Rita Y Av. Pedro Heredia Del Barrio Torices.	787.554.950,00	0.00	Torices	2
Consortio Vías Cartagena	Calle 31 I Entre Entre Carreras 73 Y 74 Del Barrio Los Alpes	285.271.196,00	126.00	Los Alpes	2
Consortio Vías Cartagena	Calle 33 Frente A La Clínica Del Caribe, Empalma Con Chipre Y Las Gaviotas	235.017.587,00	110.00	La Castellana	2
Consortio Vías Cartagena	Terminación De La Vía Principal Del Barrio Las Palmeras.	205.287.308,00	90.00	Las Palmeras	2



Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Terrazas De Granada - Construcción Colector De Alcantarillado Sector Terrazas De Granada	1.157.568.004,00	1215.00	Providencia	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Olaya Herrera - Pavimentación Calle Fulgencio Lequerica entre Calles Buenavista y La Ceiba	890.466.374,00	400.00	Olaya Herrera	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Zaragocilla - Pavimentación Carrera 54 Entre Calle 25 Sector El Progreso	572.524.063,00	440.00	Zaragocilla	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Buenos Aires - Pavimentación Diagonal 47 Entre Transversales 52 Y 47	475.975.284,00	286.00	Buenos Aires	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Buenos Aires - Pavimentación Diagonal 48 Entre Transversales 50 Y 54	428.255.522,00	318.00	Buenos Aires	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Educador - Pavimentación Carrera 75 Entre Transversal 1 Y Calle 4	236.639.178,00	168.00	El Educador	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Almirante Colón - Construcción Vía De Acceso A La Iglesia Del Barrio Almirante Colón	215.749.293,00	127.00	Almirante Colón	1



Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Foco Rojo - Pavimentación Vía De Acceso Al Barrio Foco Rojo (Antena) Contiguo A La I.E Foco Rojo	181.286.098,00	95.00	Foco Rojo	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Carmelo - Pavimentación Calle Cádiz (Cra 66) entre Calle Bogotá y Calle 19 del barrio Blas de lezo	173.639.350,00	145.00	El Carmelo	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Buenos Aires - Pavimentación Diagonal 49 Entre Transversales 48 Y 50	161.134.478,00	100.00	Buenos Aires	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Centro Histórico - Mejoramiento De La Accesibilidad De Discapitados Al Centro Histórico En Zonas Aledañas A La Plazoleta Del Museo Naval Y Plaza De Santa Teresa	158.831.474,00	0.00	Centro	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Buenos Aires - Pavimentación Transversal 52 Entre Diagonales 47 Y 49	153.493.865,00	100.00	Buenos Aires	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Veinte (20) de Julio - Construcción Alcantarillado Sector Villa San Marcos	140.280.109,00	0.00	Veinte de Julio	1



Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Marbella - Mantenimiento De Drenajes De La Avenida Santander	138.330.641,00	0.00	Marbella	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Camilo Torres - Obras Para Evitar Represamiento De Las Aguas Lluvias En La Parte Baja De La Carrera 80 B2 Del Barrio Camilo Torres	138.201.158,00	125.00	Camilo Torres	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Buenos Aires - Pavimentación Diagonal 47 Entre Transversales 47 Y 48	93.556.877,00	46.00	Buenos Aires	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Centro Histórico - Reconstrucción con adoquines De Callejón Araujo Sector La Matuna	88.492.740,00	0.00	Centro	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Buenos Aires - Pavimentación Transversal 50 Entre Diagonales 49 Y 62	66.993.413,00	60.00	Buenos Aires	1
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Nuevo Campestre - Parque Central Barrio Nuevo Campestre	60.318.961,00	0.00	Nvo Campestre	1



Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	San José de Los Campanos - Pavimentación Carrera 103 Entre Calles 39 Y 40	996.648.458,00	480.00	Sn Jose de los Campanos	1
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	Vista Hermosa - Pavimentación Carrera 58A Entre Calles 14 Y 12	258.869.759,00	218.00	Vista Hermosa	1
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad Chile Paraguay	República De Chile - Construcción De Gradass En La Cancha Polideportiva Y Zona Recreativa En Las Manzanas 764 Y 765	37.907.480,00	0.00	Rep. de Chile	1
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad Chile Paraguay	República De Chile - Construcción De Cancha Polideportiva Y Zona Recreativa En Las Manzanas 765 Y 764 Entre Transversal 48 Y Caño El Acueducto	131.921.392,00	0.00	Rep. de Chile	1
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad Chile Paraguay	San José De Los Campanos - Pavimentación Carrera 101	958.658.553,00	692.00	Sn Jose de los Campanos	1



Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad Chile Paraguay	Santa María - Pavimentación Calle 15°	434.142.141,00	302.00	Santa María	1
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad Chile Paraguay	Paraguay - Calle 26B Entre Diagonales 22A Y 23B Con Transversal 47	172.505.570,00	186.00	Paraguay	1
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad Chile Paraguay	San Fernando - Carrera 80D 1 Entre Calles 4 Y 4° Sector La Florida	129.683.826,00	128.00	Sn Fernando	1

Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Marbella - Reconstrucción de pavimento en concreto rígido Calle 47 Y 48	289.728.416,00	80.00	Marbella	2
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Crespo - Rehabilitación de pavimento en Calle 70 y Carrera 9	251.559.200,00	0.00	Crespo	2

Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	Las Américas – Ucopin - Pavimentación Carrera 84 Desde La Avenida Pedro Romero	1.575.350.775,00	940.00	Las Americas - UCOPIN	2
---	--	------------------	--------	-----------------------	---



Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	Olaya Herrera - Pavimentación Carrera 60 Entre Calle 35 Y La Vía Perimetral Proyectada	489.844.611,00	463.00	Olaya Herrera	2
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	El Reposo - Pavimentación Calle El Deseo Entre El Primer Y Calle 3	310.559.978,00	284.00	El Reposo	2
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	Siete (7) de Agosto - Pavimentación Vía Comprendida entre Calle 71 y Cra. 15A Y Carrera 16 Y Calle 72, Entre 15A Y Caño Juan Angola	289.765.065,00	150.00	Siete de Agosto	2
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	La Consolata - Pavimentación Calle 6 entre Carrera 77 Y 80B Sector Los Alcázares	168.220.547,00	156.00	La Consolata	2
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Centro Histórico - Reconstrucción en pavimento rígido de Avenida Del Arsenal - Getsemaní	2.060.140.534,00	630.00	Centro	3
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Santa María - Pavimentación Calle Caldas, Tramo II	358.093.168,00	240.00	Santa María	3



Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Troncal De Occidente - Construcción Alcantarillado Sobre Diag 31 (Carretera Troncal De Occidente) entre Cra 93B y Diag 32A	339.980.367,00	247.00	Tenera	3
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	San Fernando - Pavimentación Calle Bolívar Sector San Fernando	244.587.764,00	196.00	Sn Fernando	3
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Canapote - Pavimentación Carrera 68 Entre Calles 14 Y 15	230.979.908,00	125.00	Canapote	3
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Vista Hermosa - Pavimentación Calle 60B Entre Las Diagonales 30 Y 30B	145.571.429,00	126.00	Vista Hermosa	3
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Manga - Rehabilitación de Pavimento rígido en calle 28 (3ra Av) entre Cra 21 y Cra 29	137.591.111,00	0.00	Manga	3
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Villa Fanny - Construcción de Andenes, Cunetas Y Bordillos entre Mzas K, M, N, J, I y L de Villa Fanny entre Calle Principal y Las Américas Del Barrio Nelson Mandela	131.507.632,00	0.00	Villa Fanny	3



Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Manga - Rehabilitación de Pavimento rígido en calle 25 entre Cra 17 y Cra 27	117.061.642,00	0.00	Manga	3
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Manga - Rehabilitación de Pavimento rígido y asfáltico Carrera 17 (Av California) entre Cile 25 y Puente Las Palmas. Parte alta Puente Heredia	113.369.149,00	0.00	Manga	3
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Vista Hermosa - Pavimentación Diagonal 29C Entre Carrera 60C Y 60E	89.876.825,00	96.00	Vista Hermosa	3
Consortio Vial De Cartagena - Vigencias Futuras	Centro Histórico - Rehabilitación Concreto Rígido De La Calle San Agustín Chiquita	72.485.506,00	52.00	Centro	3

Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	Pasacaballos - Pavimentación Calle 12 Del Barrio Nuevo Paraíso Del Corregimiento	1.880.619.540,00	997.00	Pasacaballos	3
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	San José de Los Campanos - Pavimentación Carrera 100 Entre Calles 39 Y 40	866.357.908,00	470.00	Sn Jose de los Campanos	3



Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	Olaya Herrera - Pavimentación Carrera 65 Entre Avenida Pedro Romero Y La Vía Perimetral Proyectada	612.609.160,00	450.00	Olaya Herrera	3
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	Luis Carlos Galán - Pavimentación Calle Principal Entre Manzanas A, B, C, D, E, F G, H,	585.935.187,00	397.00	Luis C. Galán	3
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	Olaya Herrera - Pavimentación Calle San Antonio Entre Calle 54 Y 57 Y Calle 31B Con La Avenida Pedro Romero	555.527.197,00	405.00	Olaya Herrera	3
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	San Fernando - Pavimentación Calle 80D O Calle Del Tamarindo, Sector De La Florida	544.748.720,00	375.00	Sn Fernando	3
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	Blas De Lezo - Pavimentación Calle 21A Entre Avenida Kennedy Y Avenida Principal	393.766.717,00	30.00	Blas de Lezo	3
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	La Boquilla - Pavimentación Calle 21 Del Sector Cielo Mar.	339.968.634,00	275.00	Cielo Mar	3
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	Las Brisas - Pavimentación Calle 26B Entre Transversal 47B Y Calle 26C	223.278.259,00	215.00	Las Brisas	3



Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad 17 Vías	La Consolata - Pavimentación Calle 9 Y 10 entre Carrera 80A Y 80B Sector Los Alcázares	140.379.654,00	153.00	La Consolata	3
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad Chile Paraguay	San José De Los Campanos - Pavimentación Calle 40	490.032.645,00	329.00	Sn Jose de los Campanos	3
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad Chile Paraguay	República De Chile - Construcción De Muro De Contención En Las Manzanas 764 Y 765	53.670.898,00	0.00	Rep. de Chile	3
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad Chile Paraguay	Ciudadela 2000 - Calle San Luis Entre Calle San Agustín Y Calle Del Carmen	12.181.164,00	0.00	Ciudadela 2000	3
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad Chile Paraguay	Ciudadela 2000 - Construcción Del Parque N° 2 Del Barrio	99.754.165,00	0.00	Ciudadela 2000	3
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad Chile Paraguay	Ciudadela 2000 - Calle Del Parque Entre Calle Simón Bolívar Y Calle San Juan	34.540.552,00	0.00	Ciudadela 2000	3
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad Chile Paraguay	Ciudadela 2000 - Calle San Agustín Entre La Avenida La Algodonera Y El Bulevar	54.294.822,00	0.00	Ciudadela 2000	3
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad Chile Paraguay	Ciudadela 2000 - Calle El Carmen Entre La Avenida La Algodonera Y El Bulevar	54.294.822,00	0.00	Ciudadela 2000	3



Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad Chile Paraguay	Ciudadela 2000 - Calle Santa Isabel Entre Bulevar San Marcos Y La Iglesia Católica San Pablo	81.249.305,00	0.00	Ciudadela 2000	3
Unión Temporal Vías De Cartagena - Ocad Chile Paraguay	Paraguay - Construcción Canal Entre Diagonal 23A Y Avenida El Acueducto	181.059.203,00	0.00	Paraguay	3
Consortio Vías Cartagena	Empalme Transcribe Con Transversal 54 Del Barrio San Pedro.	2.010.925.345,00	377.00	San Pedro	3
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción En Pavimento Rígido Carrera 17 Tramo Comprendido Entre Mercado Santa Rita Y Urbanización Virey Barrios Paseo Bolívar, Torices, Canapote Y Daniel Lemaitre.	1.774.080.037,00	250.00	Paseo Bolívar	3
Consortio Vías Cartagena	Rehabilitación Pavimento Asfáltico Marginal Caño Juan Angola.	1.032.607.415,00	0.00	Torices	3
Consortio Vías Cartagena	Reconstrucción Vía Principal Del Barrio Del Nazareno. (Ruta De Buses)	689.429.812,00	278.00	Nazareno	3



Consortio Vías Cartagena	Rehabilitacion Avenida Kenedy (Carril De Entrada) Y Rehabilitacion De Boxcoulvert En La Interseccion De La Calle 27 A.	610.251.753,00	240.00	Socorro	3
Consortio Vías Cartagena	Reconstruccion De Transversal 55 O Calle Principal Que Une Los Barrios Almirante Colon, Campestre Y Golf.	604.253.805,00	237.00	Almirante Colón	3
Consortio Vías Cartagena	Rehabilitacion Puente Heredia Y Reconstruccion De Juntas.	521.084.571,00	0.00	Centro	3
Consortio Vías Cartagena	Rehabilitacion De La Calle San Nicolas Del Barrio San Fernando Sector Medellin.	309.595.787,00	107.00	Sn Fernando	3
Consortio Vías Cartagena	Rehabilitacion En Concreto Rigido Acceso Puente Vehicular Y Via Peatonal Carrera 78 Entre Mzas 4, 5, 19 Y20 De Los Barrios Socorro Y Santa Monica.	238.578.756,00	87.00	Sta Mónica	3
Consortio Vías Cartagena	Rehabilitacion De La Carrera 15 Del Barrio San Fernando	190.945.197,00	129.00	Sn Fernando	3
Consortio Vías Cartagena	Rehabilitacion De La Carrera 78 Frente Al Portal De San Fernando	136.006.707,00	33.00	Sn Fernando	3



2.2. Control de Resultados.

Se intervinieron, durante las vigencias 2.014-2.015, un total de 249 vías por un valor total de \$114.280.876.546; las obras consistieron en: construcción, mejoramiento, rehabilitación y adecuación de vías y otras obras de infraestructura en diferentes barrios de la ciudad. Las obras fueron financiadas con recursos del crédito y regalías.

La comisión escogió una muestra de 69 de las vías intervenidas y se les practico visita de campo con el objeto de establecer el porcentaje de avance de cada obra.

En la localidad 1 se escogió una muestra de 29 vías intervenidas, evidenciándose lo siguiente: ver registro fotográfico anexo fotos de la l 47 a la 62.

En la localidad 2 se escogió una muestra de 20 vías intervenidas, evidenciándose lo siguiente: ver registro fotográfico anexo fotos de la 34 a la 46

En la localidad 3 se escogió una muestra de 20 vías intervenidas evidenciándose lo siguiente: ver registro fotográfico anexo fotos de la del 1 a la 33.

Hallazgo Administrativa N° 1

En Colombia los requerimientos para el uso y la implementación de Elementos de protección Personal en los lugares de trabajo, se encuentran contemplados en la Ley 9 de Enero 24 de 1979 (Titulo III SALUD OCUPACIONAL, Artículos 122 a 124) el cual determina: *“Elementos de protección personal Artículo 122.- Todos los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo. Artículo 123.- Los equipos de protección personal se deberán ajustar a las normas oficiales y demás regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno. Artículo 124.- El Ministerio de Salud reglamentará la dotación, el uso y la conservación de los equipos de protección personal.”*

Además la Resolución 2400 de Mayo 22 de 1979 (Titulo IV, Capitulo II DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN, Artículos 176 a 201), dispone: *“ARTÍCULO 176. En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos físicos, mecánicos, químicos, biológicos, etc., los patronos suministrarán los equipos de protección adecuados, según la naturaleza del riesgo, que reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario.”*



En la visita realizada a las obras que se están ejecutando en la localidad 2 y 3 se pudo evidenciar que algunos operarios no tenían los elementos de protección necesarios para llevar a cabo sus labores. Por falta de control de la interventoría de los contratos; poniendo en riesgo la integridad física de los obreros. Mediante oficio de fecha 04 de diciembre de 2.015 del punto de control que responde informe preliminar; la comisión auditora después de realizar el análisis a la observación planteada; acepta las explicaciones dadas por el punto de control que desvirtúan la observación.

Según informe de interventoría, de fecha 30 de octubre de 2.015, el porcentaje de ejecución de las vías intervenidas en términos porcentuales es como aparece en el siguiente cuadro.

Total vías intervenidas	Porcentaje ejecutado
Contratista: Consorcio Industria Y Bahía	%
Carrera 69 A Entre Calle 5 Y Callejon Florencia Del Barrio La Victoria Sector Simon Bolivar.	45%
Vias De Acceso A La I. E. Mercedes Abrego, Carrera 81 D Entre Carrera 82 Y 81 C O Calle Cordoba De San Fernando	100%
El Educador - Pavimentación Carrera 74 entre Calle 5 Y 4C	90%
Calle 22 A Barrio San Fernando	95%
El Educador - Pavimentación Carrera 76 B Entre Calle 4 B Y 4	69%
Calle 100 B Entre Calle 39 Y 37 Del Barrio San Jose De Los Campanos.	88%
Adecuacion Vías Barrio Villa Corelca. Calle Primera y Calle Segunda	37%
El Educador - Pavimentación Terminacion De La Carrera 76 entre calles 4B y 4	85%
Terminacion Calle Santa Elena Sector Medellin Barrio San Fernando	37%
Carrera 60 B Entre Diagonal 29 Y Via Av. Henequen Vista Hermosa.	27%
San Fernando - Pavimentación Calle Santander - Alameda la Victoria	76%
Diagonal 32 Barrio Vista Hermosa Sector 1.	75%
Carrera 82 Bis Entre Calle 24 Y Acceso A La Iglesia Del Barrio San Fernando Sector Berlin	100%
La Consolata - Pavimentación Calle 14 O Calle T,B y S entre Carreras 76A Y 76 - Sector Paraiso	100%
La Consolata - Pavimentación Calle 13 ó Calle T,B y S entre Carreras 76A Y 76 - Sector Paraiso	100%
Carrera 71 B O Calle Peatonal Entre Calle 4 Y 3 Del Barrio La Victoria Sector Los Ciruelos.	16%
La Consolata - Pavimentación Calle 12 ó Calle Mzna T y B entre Carreras 76 A Y 76 - Sector Paraiso	100%
Calle 12 Entre Carrera 68 Y Bolsillo Sector El Tanque Barrio San Pedro Martir.	100%
Terminacion Calle San Carlos Entre Calle La Iglesia Y Pavimento Existentes	72%



Barrio Ternera	
Carrera 71 B Entre Calle 5 Y 4 F Del Barrio La Victoria Sector Los Ciruelos	100%
Calle De La Iglesia Que Unes Los Barrios Ternera Con La Urbanizacion La Princesa	82%
La Consolata - Pavimentación Carrera 76 entre Calle 12 Y 13 - Sector Paraiso	100%
Calle 69 A Entre Calle 14 Y 15 Barrio San Pedro Martir.	68%
Calle Entre Manzanas D Y E Del Barrio Luis Carlos Galan (10-11)	100%
La Consolata - Pavimentación Terminacion Carrera 78 ó Calle entre Manzanas Q y P - Sector Paraiso	100%
Terminacion Carrera 85 Con Calle 26 B Sector Los Ciruelos Del Barrio San Fernando.	98%
Carrera 84 Entre Calle 26 A Y 26 Sector Los Ciruelos Del Barrio San Fernando.	100%
Calle Las Rosas Del Barrio Ternera	100%
Diagonal 34 Entre Carrera 71 Y Diagonal 32 Del Barrio La Providencia.	93%
Carrera 68 Entre Calle 15 O Avenida Electrificadora Y Calle 5 Barrio San Pedro Martir.	100%
Calle 27 De Enero Entre Av. La Manga Y Carrera 2 Del Sector Los Olivos Del Barrio Nelson Mandela.	63%
Calle Las Flores Barrio Nueva Jerusalem	100%
Calle Ubicada Entre Manzanas P,O,N,M,L,K,J Y J' (Acceso Al Colegio Almirante Colon) Barrio Luis Carlos Galan (286)	78%
Carrera 67 Sector Olivos Barrio San Pedro Martir.	28%
El Educador - Pavimentación Calle Primera ó Carrera 78 entre Calle 5 y Transversal 4	81%
Terminacion Calle 81 C O Calle Florida Sector La Florida Barrio San Fernando	92%
Carrera 80 B 3 Barrio Los Santanderes	76%
Vias Internas Urbanizacion Villa La Mar - San Fernando Manzanas E,F,G y H Manzanas D,E,y F Manzanas A, B	85%
Huellas De Alberto Uribe - Pavimentación Calle Principal entre Mnas D, E, Y J Y Parque Que Vaina Bacana	86%
Carrera 60 E o Calle Canal Barrio Vista Hermosa Y Quindio	69%
Calle La Paz De Ternera entre Diagonal 32 y Calle de la Cruz	73%
Calle Contiguas A La Institucion Educativa Maria Cano Barrio Maria Cano	67%
Calle Fulgencio Lequerica Velez Entre Diagonales 31 Y 32 Del Barrio Ternera	96%
Carrera 101 A Entre Calle 35 Y 38 A Del Barrio San Jose De Los Campanos.	89%
Carrera 62 Entre Calle 13 A Y Calle 10 B Barrio San Pedro Martir.	38%
Calle 14 Entre Carreras 69 O Calle El Silencio Y Carrera 70 Del Barrio San Pedro Martir.	65%
Pavimentacion de la Via Principal que divide los barrios Nuevos Jardines y la Consolata entre Manzanas G y F, y calle Manzanas C y B del Barrio Nuevo Jardines	100%
Contratista: Consorcio Pavicar	



Obra	%
Via Principal Del Barrio Arroz Barato Entre Via Mamonal Y Paqueadero Barboza.	100%
Calle 6 Entre Carrera 56 Y Calle 7 Del Barrio Bella Vista	100%
Calle 7 Del Barrio Bella Vista	100%
Calle 22 Entre Avenida Kenedy Y Carrera 71 Quinta Etapa Barrio Blas Delezo	100%
Calle 22 Entre Manzanas 18,19 Y 34 (Carrera 67 Y Calle Principal) Cuarta Etapa Del Barrio Blas De Lezo.	100%
Carrera 67 Entre Avenida Kenedy Calle 22 A, De La Cuarta Etapa Del Barrio Blas De Lezo.	0%
Calle 26 Entre Carrera 67 Y Calle Principal Que Unes Los Barrios Blas De Lezo Y Caracoles	98%
Via De Acceso A La Institucion Educativa Luis Carlos Lopez Barrio Blas De Lezo	68%
Terminacion Calle 25 Entre Manzanas 21 Y 22 (Entre Carrera 65 Y Calle Prncipal) Barrio Blas De Lezo.	100%
Construccion De Andenes De La Transversal 54 Lado Derecho Sentido Ceballos Bomba Amparo	56%
Calle 3C Entre Carrera 57 Y Carrera 58 A Del Barrio El Libertador	4%
Calle San Jose Entre Calle Larga Y Carrera 56 Del Barrio Milagro	100%
Diagonal 28 Del Barrio Del Barrio Nuevo Campestre (Diagonalvia Henequen Desde El Corredor De Carga O Carrera 56 Hasta Carrera 57 D).	100%
Carrera 56 A Entre Calles 10 Y 12 Del Barrio Nuevo Campestre	98%
Calle De Las Flores O Calle Entre Manzanas T,S,U,R,Q,M,P Y O Entre Carrera 56 A Y Avenida Los Laureles Barrio Nuevo Campestre.	100%
Calle 8 Entre Carrera 58 A Y 58 B; Carrera 58 Entre Calle 8 B Y 7 A; Y Calle 7A Entre Carrera 58 B Y 58 A O Calle Aledaña A Institucion Educativa Barrio 20 De Julio.	100%
Carrera 8 B Entre Carrera 58 A Y Caño Existente En El Barrio 20 De Julio.	100%
Contratista: Consorcio Caribe Norte	
Obra	%
Escallon Villa - Pavimentación Calle Pedro Adán Briochi	94%
Centro Historico - Reconstrucción Andenes (Corredor Turístico Calles Pedregal, Tripita Y Media, Pacoa, San Andrés, Calle Larga, Calle La Media Luna, Callejón Ancho, Plaza La Trinidad, De Las Calles Que Conforman Las Plaza De La Aduana, Plaza Santo Domingo, Plaza Bolívar, Plaza San Pedro, Plaza De Santa Teresa)	17%
Manga - Rehabilitación de pavimento asfáltico Carrera 21 O Calle Bouquet	100%
Daniel Lemaitre - Pavimentación terminación Transversal Del Norte. (Ruta De Buses)	90%
Daniel Lemaitre - Pavimentación Carrera 18 Entre Calles 67 Y 70 Hasta Carrera 17	72%
Siete De Agosto - Pavimentación Calle 75 Entre Carreras 14 Y 17 (Frente A La Institucion Educativa)	89%
Torices - Pavimentación Calle Cùcuta O Carrera 18 Entre Calle 50 Y 47	95%
Los Calamares. - Pavimentación Calle 26 O Calle Entre Manzanas 11, 16 Y 72 - Segunda Etapa	100%



Lo Amador. - Pavimentación Calle Piñango Entre Calle Sucre Y Siete De Agosto	100%
San Isidro - Pavimentación Calle El Pirata Entre Transversal 55 Y Bahia	100%
Nueve De Abril - Pavimentación Calle 20 B	40%
Bruselas - Pavimentación Calle Bolivar Entre Calle Laureano Gomez Y La Concentración	100%
Bruselas - Pavimentación Via Entre Clinica Maternidad Y Casa Del Nino	100%
Nueve De Abril - Pavimentación calle paralela al muro del Mirador De Zaragocilla	13%
Chino - Pavimentación Calle 29 B Entre Carrera 22 Y 25	100%
Bruselas - Pavimentación Calle Guillermo Leon Valencia Entre Avenida Crisanto Luque Y Avadias Mendez	100%
Daniel Lemaitre - Pavimentación Calle 66 Entre Carreras 15 Y 13	94%
Carrera 50 B Sector El Progreso Barrio Zaragocilla	74%
Transversal 53 A Barrio El Rubi	86%
Calle Carazo Entr Calle Los Olivos Y Avenida Ceballos Del Barrio San Isidro	100%
Carrera 18 A O Calle San Juan Bosco Entre Carreras 51 A Y 53. Santa Rita	74%
Calle Segunda Del Labrador Del Barrio San Isidro	100%
Pavimentacion Calle Tobias Bermudez Entre Avenida Madrid Y Escorial Del Barrio Andalucia.	12%
Calle 55 Entre Carreras 30 Y 28B Del Barrio San Bernardo De Asis	59%
Calle La Victoria Del Barrio San Pedro Y Libertad	94%
Calle 30 F Entre Carreras 51 Y 51 Del Barrio Escallon Villa	67%
Calle Entre Manzanas H Y N Y La Mzas F Del Barrio Alto De San Isidro.	100%
Calle 20 Entre Transversal 44 Y 46 Del Barrio La Campiña	93%
Calle La Soledad Entre Manzanas N,J Y F Entre Calles Principal De Los Cerros Y Altos De San Isidro.	94%
Piedra Bolivar - Pavimentación Avenida Madrid entre Calle Cesar Diaz-Granados Y Calle San Fernando	83%
El Prado - Pavimentación Carrera 33 A Entr Calles 28 Y 29	100%
Daniel Lemaitre - Pavimentación Calle 65 Entre Calle 13 Y14	69%
Calle 21 Entre Transversales 46 Y 47 Barrio La Campiña	82%
Calle Ricaurte Entre Calle El Progreso Y Calle Real (Terminación De La Calle Real) Del Barrio Lo Amador	81%
Calle Entre Manzanas 3 Y 10 Del Barrio Pablo VI	100%
Callejon Einar Calvo Entre Calle Principal Y Segunda Del Barrio Palestina.(174 10)	92%
Transversal 46 Entre Calles 23 Y 23A Del Barrio La Campiña	0%
Calle 21 B Entre Transversal 48 A Y Tapia Del Colegio Fernandez Baena, Sector Vivienda Militar Del Barrio Bosque	100%
Terminación Calle Primero De Mayo Del Barrio Las Lomas-Junin	100%
Calle Adyacente A Los Ejecutivos	79%
Calle Santa Fe Del Barrio Bosque	100%
Contratista: Consorcio Vial De Cartagena - Vigencias futuras	



Obra	%
Centro Histórico - Reconstrucción en pavimento rígido de Avenida Del Arsenal - Getsemaní	100%
Terrazas De Granada - Construcción Colector De Alcantarillado Sector Terrazas De Granada	100%
Olaya Herrera - Pavimentación Calle Fulgencio Lequerica entre Calles Buenavista y La Ceiba	100%
Zaragocilla - Pavimentación Carrera 54 Entre Calle 25 Sector El Progreso	100%
Buenos Aires - Pavimentación Diagonal 47 Entre Transversales 52 Y 47	87%
Buenos Aires - Pavimentación Diagonal 48 Entre Transversales 50 Y 54	100%
Santa María - Pavimentación Calle Caldas, Tramo II	82%
Marbella - Reconstrucción de pavimento en concreto rígido Calle 47 Y 48	100%
Crespo - Rehabilitación de pavimento en Calle 70 y Carrera 9	100%
San Fernando - Pavimentación Calle Bolívar Sector San Fernando	97%
Educador - Pavimentación Carrera 75 Entre Transversal 1 Y Calle 4	100%
Canapote - Pavimentación Carrera 68 Entre Calles 14 Y 15	100%
Almirante Colón - Construcción Vía De Acceso A La Iglesia Del Barrio Almirante Colón	100%
Foco Rojo - Pavimentación Vía De Acceso Al Barrio Foco Rojo (Antena) Contiguo A La I.E Foco Rojo	100%
Carmelo - Pavimentación Calle Cádiz (Cra 66) entre Calle Bogotá y Calle 19 del barrio Blas de lezo	100%
Buenos Aires - Pavimentación Diagonal 49 Entre Transversales 48 Y 50	100%
Centro Histórico - Mejoramiento De La Accesibilidad De Discapacitados Al Centro Histórico En Zonas Aledañas A La Plazoleta Del Museo Naval Y Plaza De Santa Teresa	42%
Buenos Aires - Pavimentación Transversal 52 Entre Diagonales 47 Y 49	100%
Vista Hermosa - Pavimentación Calle 60B Entre Las Diagonales 30 Y 30B	98%
Veinte (20) de Julio - Construcción Alcantarillado Sector Villa San Marcos	94%
Marbella - Mantenimiento De Drenajes De La Avenida Santander	87%
Camilo Torres - Obras Para Evitar Represamiento De Las Aguas Lluvias En La Parte Baja De La Carrera 80 B2 Del Barrio Camilo Torres	100%
Manga - Rehabilitación de Pavimento rígido en calle 28 (3ra Av) entre Cra 21 y Cra 29	81%
Villa Fanny - Construcción de Andenes, Cunetas Y Bordillos entre Mzas K, M, N, J, I y L de Villa Fanny entre Calle Principal y Las Américas Del Barrio Nelson Mandela	97%
Manga - Rehabilitación de Pavimento rígido en calle 25 entre Cra 17 y Cra 27	96%
Manga - Rehabilitación de Pavimento rígido y asfáltico Carrera 17 (Av California) entre Cile 25 y Puente Las Palmas. Parte alta Puente Heredia	96%
Buenos Aires - Pavimentación Diagonal 47 Entre Transversales 47 Y 48	100%
Vista Hermosa - Pavimentación Diagonal 29C Entre Carrera 60C Y 60E	100%
Centro Histórico - Reconstrucción con adoquines De Callejón Araujo Sector La Matuna	99%



Centro Histórico - Rehabilitación Concreto Rígido De La Calle San Agustín Chiquita	100%
Buenos Aires - Pavimentación Transversal 50 Entre Diagonales 49 Y 62	100%
Nuevo Campestre - Parque Central Barrio Nuevo Campestre	82%
Contratista: Unión Temporal Vías De Cartagena - (Ocad 17 Vías)	%
Obra	40%
Pasacaballos - Pavimentación Calle 12 Del Barrio Nuevo Paraíso Del Corregimiento	100%
Las Américas – Ucopin - Pavimentación Carrera 84 Desde La Avenida Pedro Romero	100%
San José de Los Campanos - Pavimentación Carrera 103 Entre Calles 39 Y 40	99%
San José de Los Campanos - Pavimentación Carrera 100 Entre Calles 39 Y 40	100%
Olaya Herrera - Pavimentación Carrera 65 Entre Avenida Pedro Romero Y La Vía Perimetral Proyectada	99%
Luis Carlos Galán - Pavimentación Calle Principal Entre Manzanas A, B, C, D, E, F G, H,	95%
Olaya Herrera - Pavimentación Calle San Antonio Entre Calle 54 Y 57 Y Calle 31B Con La Avenida Pedro Romero	100%
San Fernando - Pavimentación Calle 80D O Calle Del Tamarindo, Sector De La Florida	18%
Olaya Herrera - Pavimentación Carrera 60 Entre Calle 35 Y La Vía Perimetral Proyectada	100%
Blas De Lezo - Pavimentación Calle 21A Entre Avenida Kennedy Y Avenida Principal	99%
La Boquilla - Pavimentación Calle 21 Del Sector Cielo Mar.	100%
El Reposo - Pavimentación Calle El Deseo Entre El Primer Y Calle 3	52%
Siete (7) de Agosto - Pavimentación Vía Comprendida entre Calle 71 y Cra. 15A Y Carrera 16 Y Calle 72, Entre 15A Y Caño Juan Angola	99%
Vista Hermosa - Pavimentación Carrera 58A Entre Calles 14 Y 12	96%
Las Brisas - Pavimentación Calle 26B Entre Transversal 47B Y Calle 26C	99%
La Consolata - Pavimentación Calle 6 entre Carrera 77 Y 80B Sector Los Alcázares	95%
La Consolata - Pavimentación Calle 9 Y 10 entre Carrera 80A Y 80B Sector Los Alcázares	
Contratista: Consorcio Vial Urbano	
Obra	%
El Pozón - Pavimentación Calle La Esperanza Entre Calle Rincon (Frente Al Hospital) Y Carrera 75 A Del 14 De Febrero	71%
La María - Pavimentación Calle 42 Entre Carrera 28 Y Vía Perimetral Y Calle 47	64%
El Pozón - Pavimentación Calle La Paz Hasta El Colegio Militar Villamizar	92%
La Esperanza - Pavimentación Calle Fulgencio Lequerica O Carrera 34 Entre Pablo Emilio Bustamante Y Canalón O Calle 41.	88%



Las Palmeras - Pavimentación Transversal 31 D. Entre Av. 13 De Junio Y Calle Las Carretas	98%
Olaya Herrera - Pavimentación Calle Acisclo y Calle Nueva - Sector Rafael Nuñez.	100%
El Pozón - Calle Las Flores Sector Nuevo Horizonte Entre Calle Comunal Y La Paz	57%
Boston - Pavimentación Calle De La Cruz O Carrera 47 Empalmando Con Via Perimetral	78%
Olaya Herrera - Pavimentación Calle La Arrocerca O Carrera 55 Empalme Con Calle Nueva - Sector Once De Noviembre.	91%
La Esperanza - Pavimentación Calle Acceso I.E. La Victoria (Calle Jorge Eliecer Gaitan O Carrera 35) Entre Calle Pablo Emilio Bustamante Y Via Perimetral. (Mega Colegio).	63%
La Esperanza - Pavimentación Tramo de Calle Cuberos Niños entre Cras 34 Y 35 y Empalme con Calle Pablo E. Bustamante.	100%
Los Alpes - Pavimentación En Concreto Rigido Diagonal 71D (Los Cahacos) Entre Pavimento Existente, Pasando Por Urb. La India	95%
El Líbano - Pavimentación Calle El Cedro Tramo final entre Calle 34 O Porfilio Y Via Perimetral - Sector Playas De Acapulco	88%
Olaya Herrera - Cunetas, Bordillos y Andenes - Sector Rafael Nuñez (Calle La Paz Entr Calle Bolivar Y Pavimento Existente; Calle La Virgen Entre Calles San Juan Y Pambele; Calle Tabu Entre Av. Pedro Romero Y Calle Asisclo; Calle Asisclo Entre Tabu Y Carrera 52; Y Callejon Pajarera Entre Carreras 52 Y 53	0%
Olaya Herrera - Pavimentación Calle Principal - Sector La Puntilla	94%
Fredonia - Pavimentación Carrera 80 Entre Pavimento Existente Y Calle 9	90%
La Magdalena - Pavimentación Calle 20 De Julio - Tramo final	91%
Foco Rojo - Pavimentación Calle 33 O Porvenir Entre Carrera 50 A Y 50	54%
Playa Blanca - Pavimentación Calle de Acceso Al Campo Softball	100%
El Pozón - Via De Acceso A La Institucion Educativa Nuestro Esfuerzo Y Parque	35%
Las Gaviotas - Pavimentacion Calle entre Mznas 71, 72.	31%
Olaya Herrera - Pavimentación Calle De La Cruz - Sector Ricaurte	13%
Olaya Herrera - Pavimentación Carrera 54 entre Venao Florez Y Pedro Romero - Sector 11 De Noviembre .	19%
El Líbano - Pavimentación Calle Juan C. Arango entre Camino Del Medio Y Pedro Romero	79%
La Quinta - Pavimentación Calle Segunda de Las Florez y Callejon Que Empalma Con Calle Primera De Las Florez	26%
El Pozón - Transversal 72A O Calle Entre Manzanas 169 Y 170 Entre Calle Rincon Y Calle La Cuchara O Carrera 87	84%
Los Alpes - Pavimentación Calle 31 E Entre Transversal 71 E Y 71 D	100%
Olaya Herrera - Pavimentación Calle El Socorro Tramo final - Sector Central.	96%
La Esperanza - Pavimentación Calle 33B O Calle Esmeralda Entre Calle 40 Y 41 A - Sector Navidad y Puerto De Pescadores	48%
Los Alpes - Pavimentación Terminacion De La Carrera 71 Barrio	89%
El Gallo - Pavimentación Calle Bolsillo de Acceso Por La Transversal 54 (Cordialidad)	100%



Punta Canoa - Adecuación Vía De Acceso I.E. Punta Canoa	53%
Fredonia - Pavimentación Calle 8 Entre Carrera 79 Y 80	100%
La Esperanza - Pavimentación Calle Camarada Tramo 2 Entre Calle 40 Y 40A - Sector Las Delicias	15%
El Pozón - Adecuacion de Vías En El Sector Los Angeles: Calle Siglo Xxi, Calle Los Totunmos, Calle Los Almendros, Sixta Tulia Y Callejones Contiguos	0%
El Pozón - Adecuacion de Vías En El Sector Primero de Mayo: (Callejon Botellita Entre Kra 89 Y Terraplen, Calle La Virgen Entre Calle Rincon Y Primero De Mayo, Callejon Segunda Botellita Entre Kra 89 Y La Pal De Primero De Mayo, Kra 89A Mz 127 Lote 8, Kra 89A Mz 139 Y Mz 264 Lote 4, Calle La Bonguita	0%
El Pozón - Adecuacion de Vías En El Sector Victor Blanco: Callevilla Granada, Calle La Maravilla, Calle La Renovacion, Calle La Prosperidad, Calle Florida, Calle Paraiso)	99%
El Pozón - Adecuacion de Vías En El Sector Ciudadela La Paz: (Calles: Las Flores, Callejon Los Laurees, Calle La Ceiba, Calle Paraiso, Callejon San Javier, Callejon Sna Martin, Calle La Bombonera, Calle El Divino Niño, Calle El Silencio	100%
Arroyo Grande - Adecuacion Vía De Acceso A La Vereda La Europa, Hasta El Colegio	100%
El Pozón - Adecuacion De Las Calles Edilberto, Calle Casilda, Calle 20 De Enero, Y Calle Papa Juan En El Sector 20 De Enero	9%
Contratista: Unión Temporal Vías De Cartagena - (Ocad Chile Paraguay)	
Obra	%
San José De Los Campanos - Pavimentación Calle 40	100%
República De Chile - Construcción De Gradass En La Cancha Polideportiva Y Zona Recreativa En Las Manzanas 764 Y 765	65%
República De Chile - Construcción De Muro De Contención En Las Manzanas 764 Y 765	100%
Ciudadela 2000 - Calle San Luis Entre Calle San Agustín Y Calle Del Carmen	98%
Ciudadela 2000 - Construcción Del Parque N° 2 Del Barrio	73%
Ciudadela 2000 - Calle Del Parque Entre Calle Simón Bolívar Y Calle San Juan	99%
Ciudadela 2000 - Calle San Agustín Entre La Avenida La Algodonera Y El Bulevar	85%
Ciudadela 2000 - Calle El Carmen Entre La Avenida La Algodonera Y El Bulevar	81%
República De Chile - Construcción De Cancha Polideportiva Y Zona Recreativa En Las Manzanas 765 Y 764 Entre Transversal 48 Y Caño El Acueducto	99%
Ciudadela 2000 - Calle Santa Isabel Entre Bulevar San Marcos Y La Iglesia Católica San Pablo	94%
San José De Los Campanos - Pavimentación Carrera 101	100%
Santa María - Pavimentación Calle 15°	98%
Paraguay - Construcción Canal Entre Diagonal 23A Y Avenida El Acueducto	100%
Paraguay - Calle 26B Entre Diagonales 22A Y 23B Con Transversal 47	100%
San Fernando - Carrera 80D 1 Entre Calles 4 Y 4° Sector La Florida	100%
Contratista: Consorcio Vías Cartagena	
Obra	%
Rehabilitacion De La Carrera 80 Y Calle 20 Del Barrio Alameda De La Victoria.	74%



Empalme Transcribe Con Transversal 54 Del Barrio San Pedro.	77%
Reconstruccion En Pavimento Rigido Carrera 17 Tramo Comprendido Entre Mercado Santa Rita Y Urbanizacion Virey Barrios Paseo Bolivar, Torices, Canapote Y Daniel Lemaitre.	95%
Reconstruccion Pavimento Rigido Y Andenes Del Barrio Pie De La Popa.	43%
Reconstruccion De La Carrera 80 B4 Y 80 C Barrio Camilo Torres	82%
Rehabilitacion Pavimento Asfaltico Marginal Caño Juan Angola.	75%
Olaya Herrera - Reconstruccion Calle La Ceiba - Sector Estella	93%
Reconstruccion En Pavimento Rigido Carrera 14 Tramo Comprendido Entre La Alcaldia Local De Santa Rita Y Av. Pedro Heredia Del Barrio Torices.	74%
Reconstruccion Vía Principal Del Barrio Los Jardines	76%
Reconstruccion Via Principal Del Barrio Del Nazareno. (Ruta De Buses)	99%
Rehabilitacion Avenida Kenedy (Carril De Entrada) Y Rehabilitacion De Boxcoulvert En La Interseccion De La Calle 27 A.	92%
Reconstruccion De Transversal 55 O Calle Principal Que Une Los Barrios Almirante Colon, Campestre Y Golf.	78%
Rehabilitacion Puente Heredia Y Reconstruccion De Juntas.	100%
Reconstruccion En Pavimento Rigido Carrera 17 Tramo Comprendido Entre El Universal Y Colegio De La Salle Barrio Paseo Bolivar.	98%
Rehabilitacion De La Calle San Nicolas Del Barrio San Fernando Sector Medellin.	82%
Calle 31 I Entre Entre Carreras 73 Y 74 Del Barrio Los Alpes	68%
Rehabilitacion En Concreto Rigido Acceso Puente Vehicular Y Via Peatonal Carrera 78 Entre Mzas 4, 5, 19 Y20 De Los Barrios Socorro Y Santa Monica.	0%
Calle 33 Frente A La Clinica Del Caribe, Empalma Con Chipre Y Las Gaviotas	88%
Reconstruccion En Pavimento Rigido Carrera 17 Tramo Comprendido Entre Mercado Santa Rita Hasta Colegio De La Salle Barrios Paseo Bolivar.	67%
Reconstruccion Pavimento Cra 1Ra (Av Malecon) Del Barrio Bocagrande.	34%
Reconstruccion Pavimento Cra 3Ra (Av Sucre) Entre Calles 3 Y 11 Del Barrio Bocagrande.	34%
Reconstruccion Pavimento Cra 2Da (Av Sn Martín) Calzada Entrada Del Barrio Bocagrande.	5%
Terminacion De La Vía Principal Del Barrio Las Palmeras.	95%
Calle 24 Entre Transversal 47 Y 48 A Del Barrio La Campiña	100%
Rehabilitacion De La Carrera 15 Del Barrio San Fernando	30%
Reconstruccion Pavimento Rigido En Calles Del Barrio Laguito	98%
Rehabilitacion De La Carrera 78 Frente Al Portal De San Fernando	100%
Reconstruccion Pavimento Rigido En Carrera 6Ta (Av Chile) Entre Calles 6 Y 10 Del Barrio Bocagrande	100%
Reconstruccion Pavimento Cra 2Da (Av Sn Martín) Calzada Salida Del Barrio Bocagrande.	100%
Reconstruccion Pavimento Cra 5Ta Entre Calles 4 Y 6 Del Barrio Bocagrande.	100%
Reconstruccion Pavimento Cra 4Ta Entre Calles 4 Y 9 Del Barrio Bocagrande.	100%
Reconstruccion Pavimento Rigido En Calle 5A (Av Piñango) Del Barrio	53%



Castillogrande	
Rehabilitación pavimento Cra 5a entre Calles 4 Y 8 del Barrio Bocagrande	83%
Daniel Lemaitre - Rehabilitación pavimento Asfáltico Calle 70 entre Carrera 17 Y 18	100%
Castillogrande - Rehabilitación Pavimento rígido Calle 5ta	100%
Castillogrande - Rehabilitación Pavimento rígido Calle 6ta	100%
Contratista: REMBERTO AMELL HERNANDEZ	
Obra	%
Nelson Mandela - Construcción de pavimento rígido en la vía principal de acceso a Nelson Mandela, Villa Venecia hasta el Nazareno	72%
Porcentaje ejecutado	80.9%

Hallazgo Administrativa N° 2

Los términos establecidos en los contratos, a partir del acta de inicio son de obligatorio cumplimiento, se pudo evidenciar durante la visita e informes de interventoría, que muy a pesar de haberse vencidos los plazos inicialmente pactados, de todos los contratos de los grupos I, II, III IV y V de la Licitación Pública No.LP001INFRA2014; según informe de interventoría de fecha 30 de octubre de 2.015 el porcentaje de las obras ejecutadas es el siguiente: Consorcio Caribe Norte ha ejecutado el 82%, Consorcio Vial Urbano ha ejecutado el 68%, Consorcio Pavicar ha ejecutado el 84%, Consorcio Industria y de la Bahía ha ejecutado el 80% y Consorcio Vías Cartagena ha ejecutado el 90.5% un bajo porcentaje, falta por ejecutar el 20%, por causas atribuibles al contratista y otras por externalidades como intervenciones realizadas por Aguas de Cartagena y la Empresa Surtigas, comprometiendo el cumplimiento de los términos establecidos en los contratos suscritos. Observación administrativa sin alcance. Mediante oficio de fecha 04 de diciembre de 2.015 del punto de control que responde informe preliminar. La comisión auditora después de realizar el análisis a la observación planteada; acepta las explicaciones dadas por el punto de control que desvirtúan la observación.

Según dicho informe a corte 30 de Octubre de 2.015, el porcentaje de ejecución de todas las vías intervenidas es del 80.9%. Como se puede evidenciar la totalidad de las obras no han sido concluidas por ello la administración distrital realizó las siguientes actuaciones administrativas:

- 1- Mediante oficio AMC-OFI-0082238-2.015 de fecha 09 de octubre de 2.015, se cita al representante legal de Consorcio Vial Urbano a audiencia de inicio de actuación administrativa para determinar el posible incumplimiento y la imposición de multa como la medida determinada en el contrato de obra N° 6-041172 del 28 de octubre de 2.014.



- 2- Mediante ofrosí N° 1 de fecha 19 de octubre de 2.015, suscrito entre el Secretario General del Distrito y el representante legal del Consorcio Vial Urbano se concede una prórroga al contrato N° 6-041172, se pacta una dicha prórroga hasta el 30 de noviembre de 2.015, teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato la empresa aguas de Cartagena realizó frecuentes intervenciones con el fin de reponer, reubicar, cambiar e instalar redes de agua potable y alcantarillado en las calles objetos de intervención, que imposibilitaron que el consorcio Vial Urbano realizara las obras en los términos estipulados.

- 3- Mediante oficio de fecha 13 de octubre de 2.015 se cita al representante legal de Consorcio Industria y Bahía a audiencia de inicio de actuación administrativa para determinar el posible incumplimiento y la imposición de multa como la medida determinada en el contrato de obra N° 6-039169.

Mediantes actas parciales se han realizado los siguientes pagos a los contratistas:

El GRUPO I de la Licitación Pública No.LP001INFRA2014, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA al CONSORCIO CARIBE NORTE.

El Consorcio Caribe Norte ha ejecutado el 82% según informe de interventoría de fecha 30 de octubre de 2.015, de las obras que hacen parte del objeto contractual del contrato suscrito y ha recibido pagos por \$ 12.235.745.472, según predis de fecha 19 de noviembre de 2.015 representa el 83.9% del valor total del contrato.

El GRUPO II de la Licitación Pública No. LP001INFRA2014 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y TURÍSTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA, al CONSORCIO VIAL URBANO.

El Consorcio Vial Urbano ha ejecutado el 68%, según informe de interventoría de fecha 30 de octubre de 2.015, de las obras que hacen parte del objeto contractual del contrato suscrito ha recibido pagos por \$ 14.470.595.049, según predis de fecha 19 de noviembre de 2.015, representa el 74.4% del valor total del contrato.

El GRUPO III de la Licitación Pública No.LP001INFRA2014 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA UCG 11 Y 12 DE LA



LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA DEL DISTRITO DE CARTAGENA,
al CONSORCIO PAVICAR.

El Consorcio Pavicar ha ejecutado el 84% de las obras que hacen parte del objeto contractual del contrato suscrito y ha recibido pagos por \$ 11.097.134.637 que representa el 82.9% del valor total del contrato.

EL GRUPO IV CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LAS UCG 13,14, Y 15 DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA DEL DISTRITO DE CARTAGENA al CONSORCIO INDUSTRIA Y BAHÍA.

El Consorcio Industria y de la Bahía ha ejecutado el 80% de las obras que hacen parte del objeto contractual del contrato suscrito y ha recibido pagos por \$ 8.916.763.067 que representa el 62% del valor total del contrato.

EL GRUPO V CONSTRUCCIÓN Y REPARCHEO DE VÍAS EN LAS TRES (3) LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA, al CONSORCIO VÍAS CARTAGENA.

El Consorcio Vías Cartagena ha ejecutado el 90.5% de las obras que hacen parte del objeto contractual del contrato suscrito y ha recibido pagos por \$ 16.355.800.782 que representa el 90.9% del valor total del contrato.

Lo anterior nos permite colegir que, según informe de interventoría se han ejecutado en un 80.9% el total de obras contratadas y se ha cancelado el 78.82% del valor total de los contratos.